Задание ООО «Строй Хауз»: отверстия, проходки и проёмы для инженерных систем

Дом «Берта Ромарио». Сводка из разделов 291-ЭОМ, СС, ОВК, ОВ, ВК, МЗ.ПС для внесения в КЖ0, КД1 (брус), КД4 (перекрытия), КД5 (кровля) до бетонирования плиты и запуска бруса в производство. Привязки — от осей АПР в мм: «+» вправо по цифровым осям и вверх по буквенным (по плану).

1. КЖ0 — до бетонирования плиты

№	Что	Где	Комментарий
З-1	По желанию: выпуск полосы 40×4 от арматуры плиты в котельную	котельная, у оси 11/Д	к ГЗШ для уравнивания потенциалов; не обязателен — заземление по наружному контуру (291-МЗ.ПС), плита на XPS с землёй не контактирует
—	Существующие закладные КЖ0 (3 выпуска Ø160, вода Ø110, кабель 10×Ø50)	по КЖ0 л. 4	совпадают с 291-ВК/ЭОМ — оставить
—	Ввод «ТТ» ПЭ Ø315	13/Б	уточнить назначение; при ненадобности — гильза Ø110

2. КД1 — отверстия «Эл» под электропроводку и слаботочку

Всего 75 точек на брусовых стенах. Вертикальный канал Ø25…32 мм от низа стены (1 эт. — от подвенечного венца, 2 эт. — от перекрытия) до точки + подрозетник Ø68; наружные — сквозные Ø25 с уклоном наружу. При попадании в проём, нагель или шпильку — сдвинуть вдоль стены до 300 мм.

№	Этаж	Стена (ось)	Привязка	Высота от пола, мм	Тип	Помещение
Эл-01	1	К	-400 от оси 10	300	розетка	2. Прихожая
Эл-02	1	9	+450 от оси Д	300	розетка	2. Прихожая
Эл-03	1	9	-400 от оси Ж	900	выключатель	2. Прихожая
Эл-04	1	К	-780 от оси 13	300	розетка	4. Постирочная
Эл-05	1	К	+80 от оси 12	300	розетка	4. Постирочная
Эл-06	1	13	+700 от оси Б	300	розетка	5. Котельная
Эл-07	1	9	+480 от оси Е	300	розетка	7. Холл-лестница
Эл-08	1	7	+480 от оси Е	300	розетка	7. Холл-лестница
Эл-09	1	В	-720 от оси 5	1100	розетка кухонная	8. Кухня-столовая
Эл-10	1	2	-20 от оси К	1100	розетка кухонная	8. Кухня-столовая
Эл-11	1	2	+720 от оси Е	1100	розетка кухонная	8. Кухня-столовая
Эл-12	1	В	-880 от оси 3	1100	розетка кухонная	8. Кухня-столовая
Эл-13	1	7	-140 от оси М	300	розетка	9. Гостиная
Эл-14	1	П	-510 от оси 7	300	розетка	9. Гостиная

№	Этаж	Стена (ось)	Привязка	Высота от пола, мм	Тип	Помещение
Эл-15	1	П	+0 от оси 4	300	розетка	9. Гостиная
Эл-16	1	П	+510 от оси 2	300	розетка	9. Гостиная
Эл-17	1	2	-140 от оси М	300	розетка	9. Гостиная
Эл-18	1	7	+300 от оси Л	900	выключатель	9. Гостиная
Эл-19	1	7	+770 от оси Е	900	выключатель	10. Кладовая
Эл-20	1	К	-150 от оси 11	300	розетка	12. Зона отдыха
Эл-21	1	М	-150 от оси 11	300	розетка	12. Зона отдыха
Эл-22	1	М	+950 от оси 9	300	розетка	12. Зона отдыха
Эл-23	1	9	-650 от оси Л	300	розетка	12. Зона отдыха
Эл-24	1	К	+950 от оси 9	300	розетка	12. Зона отдыха
Эл-25	1	9	+300 от оси К	900	выключатель	12. Зона отдыха
Эл-26	1	13	+800 от оси К	300	розетка	13. Душевые
Эл-27	2	9	+480 от оси Е	300	розетка	1. Лестничный холл (с проёмом лестницы)
Эл-28	2	7	+480 от оси Е	300	розетка	1. Лестничный холл (с проёмом лестницы)
Эл-29	2	К	+1150 от оси 9	300	розетка	2. Холл
Эл-30	2	9	+1250 от оси Е	300	розетка	2. Холл
Эл-31	2	9	-350 от оси И	900	выключатель	2. Холл
Эл-32	2	К	-240 от оси 11	300	розетка	3. Мастер-спальня
Эл-33	2	Н	-50 от оси 10	300	розетка	3. Мастер-спальня
Эл-34	2	9	+390 от оси М	300	розетка	3. Мастер-спальня
Эл-35	2	9	-630 от оси Л	300	розетка	3. Мастер-спальня
Эл-36	2	К	+940 от оси 9	300	розетка	3. Мастер-спальня
Эл-37	2	9	+400 от оси К	900	выключатель	3. Мастер-спальня
Эл-38	2	Н	-1700 от оси 13	300	розетка	4. Гардеробная
Эл-39	2	13	-850 от оси Ж	300	розетка	5. С/У
Эл-40	2	К	-450 от оси 11	300	розетка	6. Кладовая
Эл-41	2	А–Б	-270 от оси 11	300	розетка	7. Спальня гостевая
Эл-42	2	9	+0 от оси Г	300	розетка	7. Спальня гостевая
Эл-43	2	А–Б	+970 от оси 9	300	розетка	7. Спальня гостевая
Эл-44	2	9	-200 от оси Е	900	выключатель	7. Спальня гостевая
Эл-45	2	13	-300 от оси В	300	розетка	8. С/У

№	Этаж	Стена (ось)	Привязка	Высота от пола, мм	Тип	Помещение
Эл-46	2	7	-180 от оси Ж	300	розетка	9. Холл
Эл-47	2	7	-350 от оси И	900	выключатель	9. Холл
Эл-48	2	1	+1250 от оси Е	300	розетка	10. Спальня детская
Эл-49	2	2	-300 от оси Д	300	розетка	11. С/У
Эл-50	2	1	+1150 от оси К	300	розетка	12. Спальня детская
Эл-51	2	1	-500 от оси М	300	розетка	13. С/У
Эл-52	2	7	-600 от оси Н	300	розетка	14. Спальня детская
Эл-53	2	П	+530 от оси 6	300	розетка	14. Спальня детская
Эл-54	2	П	-480 от оси 4	300	розетка	14. Спальня детская
Эл-55	2	7	+400 от оси Л	900	выключатель	14. Спальня детская
Эл-56	2	1	+550 от оси Н	300	розетка	15. С/У
Эл-57	2	В	-680 от оси 7	300	розетка	16. Постирочная
Эл-58	2	В	+420 от оси 4	300	розетка	16. Постирочная
Эл-59	2	7	-400 от оси Е	900	выключатель	16. Постирочная
Эл-60	1	9	-500 от оси В	2400	наружный светильник	светильник у входа
Эл-61	1	Б	+0 от оси 11	2400	наружный светильник	светильник у входа
Эл-62	1	2	+300 от оси Г	2400	наружный светильник	угол ЮЗ
Эл-63	1	2	-500 от оси П	2400	наружный светильник	угол СЗ
Эл-64	1	7	-500 от оси П	2400	наружный светильник	терраса
Эл-65	1	9	-500 от оси М	2400	наружный светильник	терраса
Эл-66	1	13	-500 от оси М	2400	наружный светильник	угол
Эл-67	1	13	+500 от оси Б	2400	наружный светильник	у наружных блоков
Эл-68	1	7	-500 от оси Л	500	наружная розетка	розетка терраса
Эл-69	1	9	-500 от оси Л	500	наружная розетка	розетка терраса
Эл-70	1	13	+500 от оси Г	500	наружная розетка	розетка у НБ
Эл-71	1	2	+150 от оси И	500	наружная розетка	розетка сад
Эл-72	1	13	+100 от оси Д	2600	камера / домофон	камера видеонабл.
Эл-73	1	2	-500 от оси Л	2600	камера / домофон	камера видеонабл.
Эл-74	1	7	+500 от оси Н	2600	камера / домофон	камера видеонабл.
Эл-75	1	9	+500 от оси Г	2600	камера / домофон	вызывная панель/камера

3. КД1 — проходки инженерных систем через брус

№	Назначение	Стена	Участок	Привязка	Размер	Высота от пола, мм	Раздел
П-1	Дымоход пеллетного котла (сэндвич Ø150/250) с негорючим проходным узлом	13	Б–Г (котельная)	≈ 1700 мм от оси Б	проём 500×500	1 900	291-ОВ
П-2	Решётка притока в котельную ПЕ1 с утеплённым клапаном	13	В–Г (котельная)	≈ 2400 мм от оси Б	330×230	300 (низ)	291-ОВК
П-3	Гильза: фреонопроводы и дренаж К1 (НБ1)	13	Г–Д	≈ 3000 мм от оси Б	гильза Ø110	300	291-ОВК
П-4	Гильза: фреонопроводы и кабель К2 (НБ2) → короб ВК-5	13	Б–Г	≈ 900 мм от оси Б	гильза Ø110	300	291-ОВК
П-5	Гильза ввода газа (этап 2) к котлу К3	13	Б–Г	≈ 1300 мм от оси Б	гильза Ø50	1 200	291-ОВ
П-6	Коаксиальный дымоход газового котла (этап 2)	13	Г–Д	≈ 3500 мм от оси Б	гильза Ø130	2 100	291-ОВ
П-7	Шнек подачи пеллет со склада в бункер котла (огнезащитная муфта)	Б	11–13 (котельная)	≈ 2500 мм от оси 13	проём 250×250	600	291-ОВ
П-8	Подвод наружного воздуха к топке камина ПЕ2 с заслонкой	7	Л–М (гостиная)	≈ 800 мм от оси Л	гильза Ø130	200	291-ОВК
П-9	Поливочный кран морозостойкий	13	Д–Е	≈ 700 мм от оси Д	гильза Ø32	500	291-ВК
П-10	Резервные гильзы для кабелей (связь, калитка, наружное освещение)	13	Г–Д	рядом с П-3	2 × Ø50	300	291-ЭОМ/СС

4. КД4 — проёмы в межэтажном перекрытии (с обрамлением балок)

Обозн.	Назначение	Узел осей	Δx, мм	Δy, мм	Размер	Этажи
ВК-1	Вентиляционный короб: П1 Ø200 + В1 Ø160 (1 этаж, западный блок)	5/Ж	+50	+50	500×300	1–2 эт., чердак
ВК-2	Вентиляционный короб: П2 Ø200 + В3 Ø200 (кухня)	5/Д	+50	+260	600×300	1–2 эт., чердак
ВК-3	Вентиляционный короб: В2 Ø125 (сауна)	12/М	+420	-750	250×250	1–2 эт., чердак
ВК-4	Вентиляционный короб: П1 Ø160 + В1 Ø160 (1 этаж, восточный блок)	12/К	+550	+330	450×250	1–2 эт., чердак
ВК-5	Вентиляционный короб: ЕВ1 Ø200 (котельная) + фреонопроводы К2	13/Д	-470	-380	450×300	1–2 эт., чердак
Ст.К1-1	Стояк канализации Ø110	2/Л	+400	-150	проём 200×200	1–2 эт., кровля
Ст.К1-2	Стояк канализации Ø110	5/Д	-150	+100	проём 200×200	1–2 эт., чердак
Ст.К1-3	Стояк канализации Ø110	12/Ж	-100	+0	проём 200×200	1–2 эт., кровля
Ст.К1-4	Стояк канализации Ø110	12/Д	+200	-500	проём 200×200	1–2 эт., чердак
Ст.В1/Т3/Т4-1	Стояк водопровода В1/Т3/Т4 (3 трубы в изоляции)	5/Д	-300	+350	проём 200×150	1–2 эт.
Ст.В1/Т3/Т4-2	Стояк водопровода В1/Т3/Т4 (3 трубы в изоляции)	12/Ж	+50	-250	проём 200×150	1–2 эт.

Обозн.	Назначение	Узел осей	Δx, мм	Δy, мм	Размер	Этажи
Ст.В1/Т3/Т4-3	Стояк водопровода В1/Т3/Т4 (3 трубы в изоляции)	2/Л	+650	-250	проём 200×150	1–2 эт.
Ст.Т1/Т2-1	Стояк отопления Т1/Т2 (в коробе)	5/Ж	+50	-150	проём 150×100	1–2 эт.
Ст.Т1/Т2-2	Стояк отопления Т1/Т2 (в коробе)	13/Г	-470	+600	проём 150×100	1–2 эт.

5. КД4 — отверстия в стенках двутавровых балок и устройство пола 2 этажа

• Гибкие воздуховоды Ø90 (наружный ≈ 95 мм), 35 линий от коллекторов РК1…РК4 у коробов ВК-1 и ВК-4 к диффузорам 1 этажа (291-ОВК, лист 4). Отверстия Ø100 в стенке балки 89×302 — только в средней трети пролёта, не ближе 300 мм друг к другу и к опорам; схему разрешённых зон прошу выдать от производителя балок.

• Отводы канализации 2 этажа Ø50 — вдоль балок; Ø110 от унитазов — по возможности вдоль балок к стоякам; пересечение балок Ø110 — только по правилам производителя.

• Тёплый пол 2 этажа — в ЦПС 60 мм (учтено в КД4). Внутрипольные конвекторы 2 этажа — низкопрофильные (h ≤ 60 мм) или локальное понижение между балками — прошу показать узел.

• Под коллекторные шкафы тёплого пола КТП3 (кладовая, пом. 6) и КТП4 (холл, пом. 9) — ниши в каркасных перегородках 600×800×120 мм.

6. Чердачное перекрытие и кровля (КД5)

Что	Кол-во	Размер	Комментарий
Проходки к диффузорам 2 этажа	14	Ø100…Ø200	в гильзах с проклейкой пароизоляции (291-ОВК, лист 6)
Люк на чердак	1	≥ 800×1200	утеплённый, с лестницей; площадка ПВУ 2,5×1,6 м по сдвоенным лагам
Крышные узлы вентиляции (фальц)	5	Ø315 ×2, Ø200 ×2, Ø125	забор П1, выброс В1, П2, В3, В2
Вытяжка ЕВ1 котельной с дефлектором	1	Ø200	через короб ВК-5
Вентиляция канализационных стояков	2	Ø110	Ст.К1-1, Ст.К1-3
Дымоход камина (есть в АР)	1	по проекту камина	разделки по СП 7.13130
Снегозадержатели, мостики к выходам	—	—	III снеговой район

7. Каркасные перегородки (КД6) и отделка

• Короба ВК-1…ВК-5 — в каркасных перегородках, внутренние размеры по разделу 4.

• Ниши под щиты: ГРЩ + ЩР1 + СШ — гардеробная пом. 3 у оси 11 (≈ 1200×1600×250 мм); ЩР2 — кладовая 2 эт. (≈ 600×900×150 мм).

• Котельная: огнезащитная облицовка, дверь EI 30; по возможности расширить за счёт гардеробной 3 на 0,6–1,0 м (заключение, замечание 10).