Перечень проектов для строительства дома «Ромарио»

Индивидуальный жилой дом из клееного бруса, отапливаемая площадь 438 м², посёлок «Берта», г. о. Истра, участок 1

Для ИЖС проектная документация по закону не обязательна (ч. 3 ст. 48 ГрК РФ): строительство ведётся по уведомлению. Но проекты нужны для подключения газа и электричества, для ипотеки и банковского финансирования, а также чтобы сметы и стройка не расходились. Ниже — полный рабочий набор для дома такого уровня.

Есть	Концепт — исходные для проектировщика	Нужны данные / решение	Нет — делает другая сторона

1. Участок и исходные

Документ / раздел	Статус	Что нужно / комментарий
ГПЗУ и уведомление о строительстве	Есть	Не требуются (решение 18.10).
Топографическая съёмка	Есть	Есть (используется ландшафтной концепцией ред. 2).
Инженерно-геологические изыскания	Нужны данные / решение	Отчёт упомянут в КЖ0, файл не передан — запросить.
ТУ: электричество, вода, канализация	Нужны данные / решение	Выдаёт управляющий посёлком; лимит на дом не утверждён (принято 30 кВт), договоров по воде и стокам нет.
ТУ на газ	Есть	Договор посёлка с Мособлгазом от 02.10.2026; газ — 2028.

2. Генплан и благоустройство

Документ / раздел	Статус	Что нужно / комментарий
ГП: посадка, вертикальная планировка, отмостка, ливнёвка, дорожки	Концепт — исходные для проектировщика	Схема 291-НС; вертикальная планировка посёлка — до 30.11; работы по участку — начинать сейчас.
Ландшафт участка	Концепт — исходные для проектировщика	Концепция ред. 2 по топосъёмке; выбор ландшафтного дизайнера.

3. Архитектура и конструкции

Документ / раздел	Статус	Что нужно / комментарий
АР (АПР), КЖ0, КД1–КД5	Есть	Есть (Строй Хауз), договор № 26/10-06/1.
КД6 «Каркасные перегородки»	Нужны данные / решение	Не передан — запрошен у СХ до 15.11.
Теплотехнический расчёт	Концепт — исходные для проектировщика	291-ТТР (окна R 0,8 → 37,2 кВт); удельная характеристика — проектировщик.
Дизайн-проект интерьеров	Концепт — исходные для проектировщика	Планировки подписаны 20.10; карта света и розеток — 25.10 / 13.11.
Лестница	Нужны данные / решение	Схема Б (металлокаркас + бетон); ТЗ до 15.11, КП заводов до 15.12.

4. Инженерные системы

Документ / раздел	Статус	Что нужно / комментарий
ОВ и котельная (291-ОВ)	Концепт — исходные для проектировщика	Концепт заказчика 291 + эскиз БР; рабочий проект — проектировщик по тендеру (КП до 31.10, старт 16.11, комплект 15.02.2027).
ОВК: вентиляция, кондиционирование, увлажнение (291-ОВК)	Концепт — исходные для проектировщика	Концепт заказчика 291 + эскиз БР; рабочий проект — проектировщик по тендеру (КП до 31.10, старт 16.11, комплект 15.02.2027).
ВК (291-ВК)	Концепт — исходные для проектировщика	Концепт заказчика 291 + эскиз БР; рабочий проект — проектировщик по тендеру (КП до 31.10, старт 16.11, комплект 15.02.2027).
ЭОМ и освещение (291-ЭОМ), расчёт нагрузок	Концепт — исходные для проектировщика	Концепт заказчика 291 + эскиз БР; рабочий проект — проектировщик по тендеру (КП до 31.10, старт 16.11, комплект 15.02.2027).
СС и умный дом (291-СС)	Концепт — исходные для проектировщика	Концепт по ТЗ автоматизации ред. 4; тендер интегратора.
Молниезащита, заземление, ПС (291-МЗ.ПС)	Концепт — исходные для проектировщика	Концепт заказчика 291 + эскиз БР; рабочий проект — проектировщик по тендеру (КП до 31.10, старт 16.11, комплект 15.02.2027).
Камин и дымоход	Нужны данные / решение	Модель топки и место (ось 7) — решение заказчика и карта дизайнера.
Газоснабжение внутреннее (2028)	Нет — делает другая сторона	Организация с допуском после пуска ПРГ посёлка.

5. Наружные сети

Документ / раздел	Статус	Что нужно / комментарий
Вода, канализация, кабель 0,4 кВ, слаботочка	Концепт — исходные для проектировщика	Схема 291-НС; рабочий проект — по ТУ управляющего.
Газопровод посёлка	Нет — делает другая сторона	Мособлгаз (до границы) + посёлок (ПРГ, сети).

6. Закладные, сроки, бюджет

Документ / раздел	Статус	Что нужно / комментарий
Ведомость закладных и проходок (БР-ЗК)	Концепт — исходные для проектировщика	КЖ0 — передача СХ 05.11; КД1/КД4/КД5 — до 11.01.2027.
Замечания и запросы к РД Строй Хауз	Концепт — исходные для проектировщика	Письмо: 18 пунктов в формате «пункт — решение — лист — срок».
ПОС и график	Концепт — исходные для проектировщика	От договора: плита до 25.12, сборка 18.01–14.03, кровля до 30.05, заезд 22.12.2027.
Бюджет	Концепт — исходные для проектировщика	Под чистовую и под ключ — от договора 43,5 млн и тендерных цен на окна.

Что нужно сделать заказчику сейчас

1. Закрепить цену договора 42,0 млн допсоглашением до аванса (подписано 43,5 млн).
2. Передать СХ ведомость закладных КЖ0 до 05.11 (бетонирование до 25.12).
3. Получить лимит мощности на дом и ТУ по воде и стокам от управляющего посёлком.
4. Провести тендер инженерного проектирования (КП до 31.10) и тендер окон (выбор до 20.11).
5. Решить: место камина (ось 7), генератор (свой 8–10 кВт / посёлковый), диммирование (DALI или Zigbee).

Что осталось сделать после получения данных

1. Проектировщик: рабочие разделы ОВ, ОВК, ВК, ЭОМ, СС, ПБ и сводный план проходок по исходным заказчика.

2. Дизайнер: карта света, розеток и сантехники — основа для сверловки бруса и закладных.

3. Газ (2028): проект ГСВ после пуска ПРГ посёлка.

Статус на 21.10.2026. Разделы 291 — концепт заказчика (исходные для проектировщика), не рабочая документация: расчёты подлежат независимой проверке, подпись и ответственность — у проектировщика.