Бюджет строительства дома «Берта Ромарио» (укрупнённая оценка)

Цены — ориентировочные для Московского региона, 2026–2027 гг., тыс. ₽ с НДС, оборудование среднего сегмента. Не является сметой; точные цифры — по КП подрядчиков и поставщиков.

Сводка

Итого: 65–120 млн ₽, наиболее вероятно ≈ 93 млн ₽ (≈ 190 тыс. ₽/м²). Без кухни, мебели, бытовой техники и участка.

Раздел / статья	Мин., тыс. ₽	Макс., тыс. ₽
ИЗЫСКАНИЯ, ПРОЕКТЫ, НАДЗОР	690	1 590
Топосъёмка, ГПЗУ, вынос осей	40	90
Оставшиеся проекты (ГП, наружные сети по ТУ, КД6, проект ГСВ) и проверка инженером	250	600
Технический надзор заказчика	400	900
ФУНДАМЕНТ (КЖ0)	2 600	3 800
Сваи забивные 200×200 L=4 м с забивкой	700	1 100
Плита 250 мм: бетон, арматура, опалубка, XPS, гидроизоляция, работа, прогрев	1 900	2 700
КОРОБКА ДОМА	28 800	44 200
Домокомплект из клееного бруса 240 мм (КД1–КД3)	13 000	18 000
Сборка домокомплекта	2 500	3 700
Перекрытия: двутавровые балки, утепление, ГВЛ, фанера, ЦПС (КД4)	1 500	2 300
Кровля: стропила, утеплитель, ОСП, фальц, водосток, снегозадержатели (КД5)	3 000	4 600
Каркасные перегородки (КД6)	800	1 400
Окна и витражи ≈ 229 м² (2-камерные энергосберегающие) с монтажом	5 700	9 200
Входные двери	300	800
Лестница	800	2 000
Фасад: шлифовка, покраска бруса, подшивка, цоколь	1 200	2 200
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ (ПО РАЗДЕЛАМ РД, СМ. «БЮДЖЕТ ПО РАЗДЕЛАМ РД»)	18 320	37 770
291-ОВК Вентиляция и кондиционирование	4 840	8 060
291-ОВ Отопление, тёплые полы, котельная	5 730	10 900
291-ВК Водоснабжение и канализация (внутренние)	1 030	2 050
291-ЭОМ Электрооборудование и освещение	2 620	6 210
291-СС Слаботочные системы	860	2 140
291-МЗ.ПС Молниезащита, заземление, пожарная сигнализация	520	1 040
291-НС Наружные сети (предварительно)	980	2 470
Газ, этап 2: конденсационный котёл, газопровод по участку, проект ГСВ, датчик метана	540	1 400
Сантехнические приборы (по дизайн-проекту)	1 200	3 500
ОТДЕЛКА И УЧАСТОК	10 500	24 800
Внутренняя отделка (полы, плитка, покраска, потолки, двери)	8 800	19 500
Благоустройство: отмостка, дорожки, озеленение (ливнёвка — в 291-НС)	1 300	4 500
Временные сооружения, вывоз мусора, охрана	400	800
Непредвиденные расходы 7 %	4 260	7 850
ИТОГО	**65 170**	**120 010**

Что сильнее всего двигает сумму

- Отделка (8,8–19,5 млн) — зависит от дизайн-проекта и материалов.
- Домокомплект (13–18 млн) — производитель, сорт ламели, профиль.

• Окна и витражи (≈ 230 м²) — профиль (ПВХ / дерево-алюминий / алюминий), подъёмно-сдвижные порталы.

• Инженерия — марки оборудования; раскладка по разделам — в «Бюджет по разделам РД».

Как распределить по времени (оплаты)

Период	Основные платежи	Доля
ноя 2026 – янв 2027	Фундамент, аванс за домокомплект, проекты	≈ 20 %
фев – май 2027	Домокомплект, сборка, кровля, окна, электро-ТП	≈ 35 %
июн – сен 2027	Инженерия, котельная, фасад, сети	≈ 25 %
сен – дек 2027	Отделка, чистовая инженерия, благоустройство	≈ 18 %
янв – июн 2028	Газ: проект, подключение, котёл	≈ 2 %