Перечень проектов для строительства дома «Берта Ромарио»

Индивидуальный жилой дом из клееного бруса, 488 м², Московская обл., Истринский р-н, д. Веледниково

Для ИЖС проектная документация по закону не обязательна (ч. 3 ст. 48 ГрК РФ): строительство ведётся по уведомлению. Но проекты нужны для подключения газа и электричества, для ипотеки и банковского финансирования, а также чтобы сметы и стройка не расходились. Ниже — полный рабочий набор для дома такого уровня.

Есть / могу сразу	Могу, нужны данные	Не могу	Частично

1. Участок и разрешительные документы

Документ / раздел	Статус	Что нужно / комментарий
ГПЗУ (градплан участка)	Не могу	Выдаёт администрация Истры по вашему заявлению (Госуслуги), бесплатно.
Топографическая съёмка участка М 1:500	Не могу	Нужен геодезист с выездом. Без неё нельзя привязать дом и наружные сети.
Инженерно-геологические изыскания	Есть / могу сразу	Отчёт 2026-07.840-ИГИ упомянут в КЖ0. Сам файл не передан — нужен для наружных сетей.
Уведомление о планируемом строительстве со схемой размещения дома	Могу, нужны данные	Схему сделаю при наличии ГПЗУ и топосъёмки. Подаёт заказчик.
Технические условия: свет, газ, вода	Не могу	Подаёт заказчик в Россети и Мособлгаз. Нагрузки для заявок могу посчитать заранее.

2. Генплан и благоустройство

Документ / раздел	Статус	Что нужно / комментарий
ГП: посадка дома, вертикальная планировка, отмостка, ливнёвка, дорожки	Частично	Предварительная схема готова (291-НС) по листу 3 АПР; рабочий ГП — после топосъёмки в DWG и ГПЗУ.
Ландшафт, летняя кухня, патио, пергола (МАФ из АПР)	Могу, нужны данные	Решения — по пожеланиям и топосъёмке. Визуализации высокого уровня не делаю.

3. Архитектура и конструкции

Документ / раздел	Статус	Что нужно / комментарий
АР (АПР)	Есть / могу сразу	Есть.
КЖ0 «Фундамент»	Есть / могу сразу	Есть.
КД1–КД5: брус, клееный материал, оклад, перекрытие, кровля	Есть / могу сразу	Есть.
КД6 «Каркасные перегородки»	Могу, нужны данные	Есть в ведомости КД4, но не передан. Если его нет — сделаю по планам АПР.
Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций	Есть / могу сразу	Готов: 291-ТТР.
Дизайн-проект интерьеров	Частично	Ведомости отделки, раскладки, спецификации — да; визуализации дизайнерского уровня — нет.

4. Инженерные системы внутри дома

Документ / раздел	Статус	Что нужно / комментарий
ОВК «Вентиляция и кондиционирование» (291-ОВК)	Есть / могу сразу	Готов.
ОВ «Отопление»: тёплые полы, радиаторы, теплопотери	Есть / могу сразу	Готов: 291-ОВ (пеллеты + электро, газ — этап 2).
ТМ «Котельная»: котёл, бойлер ГВС, гидравлика, обвязка	Есть / могу сразу	Готов в составе 291-ОВ (листы 5, 6).
ВК «Водоснабжение и канализация»	Есть / могу сразу	Готов: 291-ВК (центральные сети).
ЭОМ «Электрооборудование и освещение»	Есть / могу сразу	Готов: 291-ЭОМ + ведомость 75 отверстий «Эл» в брусе; расчёт нагрузок — 50 кВт.
Молниезащита и заземление	Есть / могу сразу	Готов: 291-МЗ.ПС.
СС «Слаботочные системы»: интернет, видеонаблюдение, охрана, домофон	Есть / могу сразу	Готов: 291-СС (состав принят типовой, уточняется пожеланиями).
Пожарная сигнализация	Есть / могу сразу	Готов: 291-МЗ.ПС.
Автоматизация / «умный дом»	Частично	Концепция и интеграция — в 291-СС; платформа — на выбор заказчика.
Камин и дымоходы	Могу, нужны данные	Модель топки. Требования и узлы сделаю; рабочий проект дымохода — поставщик камина.
ГСВ «Газоснабжение внутреннее»	Частично	Проект для Мособлгаза — только организация с допуском по их ТУ. Могу подготовить эскиз и техзадание.

5. Наружные сети

Документ / раздел	Статус	Что нужно / комментарий
НВ: ввод водопровода от центральной сети	Частично	Предварительная схема 291-НС; рабочий проект — по ТУ водоканала и топосъёмке.
НК: канализация в центральную сеть, колодцы К1–К3	Частично	Предварительная схема 291-НС; по рельефу возможна КНС — нужна отметка коллектора по ТУ.
К2: ливнёвка и дренаж	Частично	Предварительно в 291-НС; согласование сброса в канаву.
ЭС: наружное электроснабжение, освещение участка	Частично	Предварительно в 291-НС; заявка в Россети — 50 кВт.
Наружный газопровод	Не могу	Только газовая организация по ТУ Мособлгаза.

6. Организация строительства и бюджет

Документ / раздел	Статус	Что нужно / комментарий
Сводная смета на строительство	Частично	Укрупнённый бюджет готов (65–120 млн ₽) и бюджет по каждому разделу РД; точная смета — по КП подрядчиков.
ПОС / график строительства	Есть / могу сразу	Готов: 291-ПОС.
Ведомость объёмов работ для тендера подрядчиков	Частично	По готовым разделам — сразу, по остальным — после их выпуска.

7. После строительства

Документ / раздел	Статус	Что нужно / комментарий
Технический план для регистрации дома	Не могу	Делает кадастровый инженер.
Уведомление об окончании строительства	Не могу	Подаёт заказчик; пакет документов могу подготовить.
Исполнительная документация, паспорта систем	Могу, нужны данные	По актам монтажников.

Что нужно сделать заказчику сейчас

1. Передать Строй Хаузу заключение и сводное задание на отверстия и проходки — до заливки плиты и заказа бруса.

2. Подать заявку в Россети на 50 кВт (3 фазы).

3. Получить ТУ водоканала с отметкой лотка коллектора (возможна КНС) и проверить зоны у канавы.

4. Топосъёмка в DWG — для рабочего генплана и наружных сетей.

5. Протокол λ клееного бруса, КД6, решение по профилю витражей.

Что осталось сделать после получения данных

1. Рабочие проекты наружных сетей и ГП — после топосъёмки и ТУ.

2. Дизайн-проект: окончательные места светильников, розеток, сантехники (группы и отверстия сохраняются).

3. Проект газоснабжения (этап 2) — лицензированной организацией по ТУ Мособлгаза; техзадание готово в 291-ОВ.

Статус на октябрь 2026. Разделы, подготовленные с помощью Claude, — рабочие проекты для стройки без подписи и печати проектной организации. Для газа это обязательно, а для банка или экспертизы их нужно проверить у инженера, который их подпишет.