Ведомость закладных и проходок — дом «Ромарио»

Для ООО «Строй Хауз». Основание — эскиз заказчика БР-ЗК от 18.10.2026 (5 листов). Привязки — по осям АПР, допуск ±100 мм, уточняет проектировщик. Статусы: Г — подтверждено заказчиком, М — уточняет дизайнер к 25.10, П — уточняет проектировщик, СХ — вопрос конструктору.

1. Плита КЖ0 — передача 05.11.2026, бетонирование до 25.12.2026

Гильзы — ПНД SDR17, выпуск над плитой 300 мм, с заглушками. Закладные подрядчика по КЖ0 л. 4 (3 выпуска Ø160, ввод воды Ø110, кабельные гильзы) сохраняются. В теле плиты ничего не прокладывается: тёплый пол, трубы и приямки конвекторов — в стяжке по XPS.

№	Что	Где (около)	Статус
31	Гильза Ø160 — выпуск К1 (Ст.К1-1) → колодец К2	1–2/Л	П
32	Гильза Ø160 — выпуск К1 (Ст.К1-2) → колодец К1	5/Д	П
33	Гильза Ø160 — выпуск К1 (Ст.К1-3, К1-4) → колодец К3	11/Ж	П
34	Гильза Ø110 — ввод воды В1 ПЭ Ø32 (трасса с востока по оси Д)	12/Д, котельная	Г
35	Гильза Ø110 — ввод 0,4 кВ к ГРЩ в котельной	13/Б	Г
36	Гильза Ø50 — резерв к вводу 0,4 кВ	13/Б	Г
37, 38	Гильзы Ø50 — оптика посёлка → стойка в кладовой 10 + резерв	5/Б	Г
39, 310	Гильзы Ø50 — генератор: силовой кабель и АВР	13/Е	Г
311, 312	Гильзы Ø110 — фреон, дренаж, кабель НБ1 и НБ2	ось Б, между 11 и 13	П
313	Гильза Ø50 — полив запад/север	1/Ж	Г
314	Гильза Ø50 — полив восток/юг	13/Ж	Г
315	Гильза Ø50 — купель на террасе	10/Н	Г
316	Гильза Ø50 — ворота, калитка, домофон	10/Б	Г
317	Гильза Ø50 — беседка	2/П	Г
318	Гильза Ø50 — зарядка электромобиля 7,4 кВт	9/Б	Г
319	Гильза Ø50 — резерв запад	1/Л	Г
320, 321	Выпуски полосы 40×4 от арматуры свай к ГЗШ и наружному контуру	11/Б и 13/В–Г	СХ
322	Основание под буфер 1000 л (≈ 1,1 т на Ø900) и бойлер 500 л (≈ 0,72 т на Ø750), до 1,7 т/м²	угол котельной 11/Д	СХ

Итого: 3 × Ø160, 4 × Ø110 (34, 35, 311, 312), 12 × Ø50, 2 выпуска заземления, 1 основание.

2. Стены КД1 — до 11.01.2027, после проверки проектировщиком

№	Что	Где (около)	Статус
П1	ПЕ1 Ø160 — приток в котельную, решётка, утеплённая заслонка, подогрев 300 Вт	ось 13, низ стены, 13/Б–В	Г
П2	Газ: гильза Ø40 + коаксиал Ø100/150 (заглушить до 2028)	ось 13, 13/В–Г	Г

№	Что	Где (около)	Статус
П3	ПЕ2 — решётка 300×150 подачи воздуха к камину, на уровне пола	ось 7, Л–М	Г
П4–П6	Поливочные краны Ø32: ПК-1, ПК-2, ПК-3	13/Ж; 8/К (терраса); 1/Ж–К	Г
П7	Гильзы Ø25: камеры и фасадный свет по углам, домофон ×2 у входа	1/П, 7/П, 13/П, 1/А, 11/А, 13/А, 9, 7/К; 10/А–Б	М
П8	Сверловка бруса под электрику — только по карте дизайнера (13.11)	по карте	М

Через брус не проходят: дымоход котла, вытяжки В2 и В3, фреонопроводы (они идут через плиту, коробы и кровлю).

3. Перекрытие КД4 — до 11.01.2027

№	Что	Размер	Где (около)
О1	Короб ВК-1 (П1 Ø200 + В1 Ø160)	500×300	5/Ж
О2	Короб ВК-2 (П2 Ø200 + В3 Ø200)	600×300	5/Д
О3	Короб ВК-3 (В2 Ø125, сауна)	250×250	12/М
О4	Короб ВК-4 (П1 Ø160 + В1 Ø160)	450×250	11–12/К
О5	Короб ВК-5 (ЕВ1 Ø200 + фреон К2)	450×300	13/Д
О6	Короб дымохода котла (сэндвич до Ø200/300)	450×450	13/Д–Г, С/У 8
О7	Дымоход камина (по карте дизайнера) или наружный стояк	400×400	7/Л–М
О8–О11	Стояки канализации Ст.К1-1…К1-4	200×200	1–2/Л; 5/Д; 11/Ж; 11/Д
О12, О13	Стояки отопления Ст.Т1/Т2-1, -2	250×250	5/Ж; 11/Д
О14	Отверстия в стенках двутавров — по таблице производителя балок	—	вопрос СХ

4. Кровля КД5 — до 11.01.2027

№	Что	Размер	Где (около)
К1	Забор ПВУ	Ø315	7/Е
К2	Выброс ПВУ	Ø315	8–9/Е–Ж
К3	Забор П2	Ø200	6/Г
К4	Вытяжка зонта В3	Ø160	3/Г
К5	Вытяжка сауны В2	Ø125	12/М
К6	ЕВ1 котельной с дефлектором	Ø200	13/Д
К7	Дымоход котла	Ø250–300	13/Д
К8	Дымоход камина	Ø200	7/Л–М
К9, К10	Вентиляция Ст.К1-1, Ст.К1-3	Ø110	1–2/Л; 11/Ж
К11	Мачта метеостанции	Ø25 + кронштейн	13/Ж

№	Что	Размер	Где (около)
К12	Люк на чердак	800×1200	8/К

Забор ПВУ — не ближе 5 м от дымоходов; дымоходы выше конька не менее чем на 0,5 м.

5. Запросы к Строй Хаузу

Пункт	Решение	Лист	Срок
Назначение закладной «Ввод ТТ ПЭ Ø315» (13/Б) по КЖ0 л. 4	подтвердить или заменить на Ø110	КЖ0 л. 4	до 05.11
Узел основания под буфер и бойлер (322), до 1,7 т/м² на плите 250 мм	узел усиления	КЖ0	до 05.11
Выпуски заземления от арматуры свай (320, 321)	подтвердить узел	КЖ0	до 05.11
Узлы трапов в пироге пола 1 этажа (≥ 120 мм над плитой)	узел	КЖ0	до 05.11
Марка двутавров и таблица допустимых отверстий; совместимость О1–О13	таблица	КД4	до 15.11
Типовой узел проходок и электроканалов в клеёном брусе; сверловка на площадке	узел, условия	КД1	до 15.11
Проходы К1–К12 между стропилами (Ø ≤ 250 без подрезки), высота в коньке	схема	КД5	до 15.11
КД6 «Каркасные перегородки»	передать	КД6	до 15.11
Протокол теплопроводности бруса (условия Б)	передать	КД1	до 15.11
Ведомость проёмов (окна, двери)	передать	АПР	до 31.10
Крайняя дата изменений по второй партии бруса (поставка 15.12) и по КД4	сообщить	КД1, КД4	до 01.11

6. Открытые вопросы заказчика

- Короб дымохода котла: 450×450 (ведомость, письмо) против 400×400 на плане — принято 450×450.
- Камин: стена по оси 7 — внутренняя или наружная (к террасе) — уточнить по АПР и карте дизайнера.
- Ввод слаботочки: Ø50 (37) или Ø110 (письмо 18.10) — уточнить.
- Ст.Т1/Т2-2: у ВК-5 (ведомость) или у 11/Д рядом со Ст.К1-4 (план) — принято 11/Д.