Записка о проделанной работе: эллинг «Застава», посёлок «Берта»

Для: Андрей Романенко · ред. 24.10.2026, по финальному ЭП · внутренний документ

Коротко

• Собран пакет из 13 разделов стадии «Э» (ПЗ, АР-ведомости, КР, ОВ, ВК, ОВК, ЭОМ, СС, ПБ, НС, ПОС, смета, тендер) — папка «Берта Эллинг» в репозитории, все документы пересобираются одной командой.

• Рекомендуемый сценарий В: СМР 108,8 млн ₽ = 113,7 тыс. ₽/м² — внутри целевых 100–120 тыс. совета 05.10. Полная стоимость объекта с проектом, сетями, оснащением, понтоном и резервом 12 % — 151,9 млн ₽.

• Проект ЭП «как нарисован» по рыночным ценам (А) — 147,7 млн СМР, полная 208,7 млн; минимум первой очереди (С) — 91,9 млн СМР, полная 123,2 млн.

• Найдены три вещи, которых нет в смете ЭП и которые меняют конструкцию: перекрытие над стоянкой — противопожарное REI 150 (поэтому колонны лучше ЖБ, а не сталь), нужен второй эвакуационный выход со 2 этажа (14 спален персонала), стоки гаражей и эллинга — через бензомаслоуловитель (водоохранная зона). В финальном ЭП архитектор добавила наружную лестницу и электрощитовую и приняла плиту на сваях; колонны остались металлическими.

• Ред. 24.10.2026: пакет пересчитан по финальному эскизному проекту от 23.10.2026 (раньше — по редакциям 31.07 и 01.09): новые экспликации, объёмы по листу «Ведомости», 6 боксов вместо 8, неэксплуатируемая плоская кровля, слип по генплану.

Что сделано

Раздел	Содержание	Ключевой результат
БЭ-ПЗ	ТЭП, зонирование, решения, правовые риски, допущения	956,76 м², 5 зон
БЭ-АР	Экспликация 58 помещений, ведомость отделки по зонам, проёмов, ворот; вопросы архитектору	сверено с ТЭП ЭП
БЭ-КР	Сравнение В1/В2/В3, сбор нагрузок, проверка ребра, вес здания, сваи, узлы, объёмы	4Ø22 в ребре, f_1 10 Гц, свай — 82
БЭ-ОВ	Теплотехника, теплопотери по зонам, котельная, годовое потребление	62 кВт; пеллеты 60 + электро 24
БЭ-ВК	Водопотребление, решения, ЛОС	3,7 м³/сут
БЭ-ОВК	Воздухообмены, 3 системы, мини-VRF	1 300 + 1 200 + 1 100 м³/ч
БЭ-ЭОМ	Расчёт нагрузок, однолинейная схема, решения	Рр 60 кВт, 100 А
БЭ-СС	КПП посёлка, видео, СКУД, диспетчеризация	въездной узел
БЭ-ПБ	Классификация частей здания, мероприятия	REI 150, 2-й выход
БЭ-НС	Подключения, благоустройство, причал	понтон — вне здания
БЭ-ПОС	График	ввод апрель–май 2028
БЭ-СМ	Смета 78 позиций × 3 сценария, вне СМР 16 позиций, сводка, XLSX с формулами	В: 151,9 млн
БЭ-ТД	ВОР коробки для тендера монолитчиков, ТЗ на проектирование	до 15.03.2027

Что изменилось после финального ЭП (23.10.2026)

Показатель	Было (ред. 31.07/01.09)	Стало (ЭП 23.10)
Площадь помещений	961,54 м²	956,76 м²
Гаражи	8 боксов	6 боксов: 4 + 2 двойных
Эллинг	89,84 м²	91,78 м², два катера
Электрощитовая, наружная лестница	нет	есть
Ребристое перекрытие	798,74 м²	945,59 м² (плита 250/200)

Показатель	Было (ред. 31.07/01.09)	Стало (ЭП 23.10)
Скатная кровля / чердак / фронтоны	570,9 / 473,7 / 186,2 м²	448,0 / 353,6 / 51,7 м²
Плоская кровля	233,3 м², эксплуатируемая	339,9 м², неэксплуатируемая
Газобетон 400 / 300 / 150	309,1 / 153,5 / 57,5 м³	257,6 (D400) / 147,2 / 44,2 м³
Сваи (расчёт)	77 шт.	82 шт.
СМР В / полная В	111,2 / 152,4 млн	108,8 / 151,9 млн (с учётом слипа 2,0 млн)

Как получены цифры

Объёмы — из листа «Ведомости» и экспликаций финального ЭП. Цены — коридоры рынка Москвы и МО 2026, проверенные в анализе от 05.10 (монолит, газобетон, фальц, витражи Alutech, огнезащита), середина коридора для В; для инженерии — аналоги разделов дома «Ромарио». Расчёты КР и ОВ — инженерные оценки для бюджета и задания, не замена проекту.

Что предлагаю решить

1. Принять сценарий В как рабочий бюджет: СМР ≈ 109 млн, с резервом ≈ 122 млн; полная стоимость ≈ 152 млн.

2. Колонны 1 этажа — монолит ЖБ вместо металлических по ЭП (огнестойкость R150 без огнезащиты, дешевле на ≈ 2 млн) — решить со Спицыной.

3. Плита на сваях — пол 1 этажа (как в ЭП); позицию «цокольное перекрытие» предварительной сметы не оплачивать дважды (−4 млн).

4. Отправить ТЗ на проектирование (БЭ-ТД) трём проектировщикам; ИГИ на пятне — сейчас.

5. Сваи — только после заключения юриста по 100-м зоне/ЗСО (Сычёв).

6. Витражи, окна, ворота — в единый тендер с «Ромарио».

Открытые вопросы

• Площадь витражей и размеры ворот — в ЭП нет, приняты допущения (БЭ-АР).

• Слип на генплане — согласование в прибрежной защитной полосе (юрист).

• ТЗ спортзала от интересантов — бюджет зала заложен 32 тыс. ₽/м² отделки + 4 млн оборудования.

• Мощность от посёлка 60 кВт для эллинга (ТП 250 → 400 кВт, ответ Россетей).

• Раздел ПБ — подтвердить требования к АУПТ и лестнице.

Источники

Документ	Где
Эскизный проект административного здания (Спицына), 23.10.2026, 34 листа: ТЭП, планы, разрезы, фасады, ведомости	Google Drive, 10KTSMpOZdHL3LeQUvDAKlAvmUGTIFjfu
Ранние редакции АР «Эллинг 31_07» и «Эллинг план 01_09» — для сравнения	Google Drive, msg-217241, msg-260394
«Смета Эллинг — сравнение 2 вариантов» (ЭП, 30 разделов)	Google Drive, msg-288682
Анализ сметы В1/В2 и проверка цен по рынку, 05.10.2026	Google Drive, msg-289296
Протокол совещания основателей 05.10.2026 (вариант Б, целевые 100–120 тыс. ₽/м²)	Google Drive, msg-289398
Протокол звонка основателей 19.10.2026 (ОКС, ПОЛ :469, понтон, ДГУ, газ)	Google Drive, № 97
Пакет дома «Ромарио» в этом репозитории (аналоги ОВ, ЭОМ, СС, ставки Строй Хауз)	папки ОВ, ЭОМ, СС, Бюджет