Записка о проделанной работе: эллинг «Застава», посёлок «Берта»

Для: Андрей Романенко · 23.10.2026 · внутренний документ

Коротко

• Собран пакет из 13 разделов стадии «Э» (ПЗ, АР-ведомости, КР, ОВ, ВК, ОВК, ЭОМ, СС, ПБ, НС, ПОС, смета, тендер) — папка «Берта Эллинг» в репозитории, все документы пересобираются одной командой.

• Рекомендуемый сценарий В: СМР 111,2 млн ₽ = 115,7 тыс. ₽/м² — внутри целевых 100–120 тыс. совета 05.10. Полная стоимость объекта с проектом, сетями, оснащением, понтоном и резервом 12 % — 152,4 млн ₽.

• Проект ЭП «как нарисован» по рыночным ценам (А) — 150,2 млн СМР, полная 208,7 млн; минимум первой очереди (С) — 93,7 млн СМР, полная 125,2 млн.

• Найдены три вещи, которых нет в смете ЭП и которые меняют конструкцию: перекрытие над стоянкой — противопожарное REI 150 (поэтому колонны лучше ЖБ, а не сталь), нужен второй эвакуационный выход со 2 этажа (13 спален персонала), стоки гаражей и эллинга — через бензомаслоуловитель (водоохранная зона).

• Файл по ссылке Dropbox (23.10.2026) скачать не удалось — хост www.dropbox.com заблокирован сетевой политикой окружения. Пакет собран по версиям АР с Google Drive (31.07 и 01.09); при получении файла — сверить экспликацию, проёмы и ворота и пересобрать.

Что сделано

Раздел	Содержание	Ключевой результат
БЭ-ПЗ	ТЭП, зонирование, решения, правовые риски, допущения	961,54 м², 5 зон
БЭ-АР	Экспликация 56 помещений, ведомость отделки по зонам, проёмов, ворот; вопросы архитектору	ошибка нумерации пом. 220
БЭ-КР	Сравнение В1/В2/В3, сбор нагрузок, проверка ребра, вес здания, сваи, узлы, объёмы	3Ø22 в ребре, f_1 10 Гц, 77 свай
БЭ-ОВ	Теплотехника, теплопотери по зонам, котельная, годовое потребление	61 кВт; пеллеты 60 + электро 24
БЭ-ВК	Водопотребление, решения, ЛОС	3,7 м³/сут
БЭ-ОВК	Воздухообмены, 3 системы, мини-VRF	1 300 + 1 200 + 1 100 м³/ч
БЭ-ЭОМ	Расчёт нагрузок, однолинейная схема, решения	Рр 60 кВт, 100 А
БЭ-СС	КПП посёлка, видео, СКУД, диспетчеризация	въездной узел
БЭ-ПБ	Классификация частей здания, мероприятия	REI 150, 2-й выход
БЭ-НС	Подключения, благоустройство, причал	понтон — вне здания
БЭ-ПОС	График	ввод апрель–май 2028
БЭ-СМ	Смета 77 позиций × 3 сценария, вне СМР 15 позиций, сводка, XLSX с формулами	В: 152,4 млн
БЭ-ТД	ВОР коробки для тендера монолитчиков, ТЗ на проектирование	до 15.03.2027

Как получены цифры

Объёмы — из сметы ЭП и экспликаций АР. Цены — коридоры рынка Москвы и МО 2026, проверенные в анализе от 05.10 (монолит, газобетон, фальц, витражи Alutech, огнезащита), середина коридора для В; для инженерии — аналоги разделов дома «Ромарио». Расчёты КР и ОВ — инженерные оценки для бюджета и задания, не замена проекту.

Что предлагаю решить

1. Принять сценарий В как рабочий бюджет: СМР ≈ 111 млн, с резервом ≈ 125 млн; полная стоимость ≈ 152 млн.

2. Колонны 1 этажа — монолит ЖБ вместо стали (огнестойкость R150 без окраски, дешевле на ≈ 2 млн).

3. Плита на сваях — пол 1 этажа; цокольное перекрытие из сметы ЭП убрать (−4 млн).

4. Отправить ТЗ на проектирование (БЭ-ТД) трём проектировщикам; ИГИ на пятне — сейчас.

5. Сваи — только после заключения юриста по 100-м зоне/ЗСО (Сычёв).

6. Витражи, окна, ворота — в единый тендер с «Ромарио».

Открытые вопросы

• Файл АР от 23.10.2026 из Dropbox — сверить и пересобрать пакет (одна команда).

• Размеры ворот гаражей и эллинга; функция плоской кровли (терраса или нет).

• ТЗ спортзала от интересантов — бюджет зала заложен 32 тыс. ₽/м² отделки + 4 млн оборудования.

• Мощность от посёлка 60 кВт для эллинга (ТП 250 → 400 кВт, ответ Россетей).

• Раздел ПБ — подтвердить требования к АУПТ и лестнице.

Источники

Документ	Где
АР-концепт «Эллинг 31_07» (Спицына): планы 1–2 этажа, разрезы, визуализации	Google Drive, BUS-BERTA msg-217241
«Эллинг план 01_09»: план 1 этажа ред.	Google Drive, msg-260394
«Смета Эллинг — сравнение 2 вариантов» (ЭП, 30 разделов)	Google Drive, msg-288682
Анализ сметы B1/B2 и проверка цен по рынку, 05.10.2026	Google Drive, msg-289296
Протокол совещания основателей 05.10.2026 (вариант Б, целевые 100–120 тыс. ₽/м²)	Google Drive, msg-289398
Протокол звонка основателей 19.10.2026 (ОКС, ПОЛ :469, понтон, ДГУ, газ)	Google Drive, № 97
Пакет дома «Ромарио» в этом репозитории (аналоги ОВ, ЭОМ, СС, ставки Строй Хауз)	папки ОВ, ЭОМ, СС, Бюджет